



Culée rive Droite: "ESSAIS DE TRACTION SUR CABLE EXISTANT sans
Décapage"

adaptation faite en chantier.

Le câble étant posé à l'intérieur du bloe d'about soit une longueur de ± 3 m
l'on exerce une traction sur 1 seul fil à la fois. Elle est de l'ordre
de $\pm 6,7$ tonnes. Le fil est sorti de ± 30 cm. à ce moment le pavillon
est serré et c'est lui qui extrait le reste.